

Zarządzenie Nr 46/10
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 23.08.2010 r.
w sprawie powołania, określenia zadań i struktury Komitetu Sterującego
do zarządzania projektem pt. „Przebudowa i Rozbudowa USK”

Na podstawie § 42 ust.3 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komitet Sterujący w składzie :

1. Przewodniczący - prof. dr hab. Zenon Mariak – Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego UMB,
2. Z-ca Przewodniczącego – prof. dr hab. Marek Rogowski,
3. Członek Komitetu – mgr Konrad Raczkowski - Kanclerz UMB,
4. Członek Komitetu– dr n. med. Bogusław Poniąkowski – Dyrektor USK UMB,
5. Członek Komitetu – prof. dr hab. Jan Górski,
6. Członek Komitetu – prof. dr hab. Adam Krętowski,
7. Członek Komitetu – mgr Wiesława Kowieska – Czech – Kierownik Działu Organizacji i Kontroli UMB.

§ 2

Organizacja Zarządzania Projektem

Organizacja zarządzania Projektem uwzględnia zaangażowanie wszystkich stron kluczowych dla realizacji Projektu Inwestycji poprzez podział zadań i ról w procesie realizacji Projektu. Wszystkie zainteresowane strony, aby mogły właściwie zaangażować się w projekt, powinny mieć sprecyzowane zadania w następujących kwestiach:

- co zamierza się osiągnąć,
- dlaczego jest to niezbędne,
- w jaki sposób założony rezultat ma być osiągnięty oraz jakie są ich obowiązki.

Struktura zarządzania Projektem przewiduje:

- poziom strategiczny - Komitet Sterujący, reprezentujący Inwestora (Właściciela Projektu),
- poziom operacyjny - Z-ca Kanclerza ds. Technicznych, Dział Inwestycji (Sekcja

Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Sekcja Dokumentacji i Rozliczeń Inwestycji) – odpowiedzialny za realizację i wyniki osiągnięte w wyniku realizacji Projektu,

- strukturę Wsparcia Projektu – obejmującą zarządzanie konfiguracją Projektu we współpracy z Z-cą Kanclerza ds. Technicznych, Działem Inwestycji (Seksja

Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Sekcja Dokumentacji i Rozliczeń Inwestycji).

Struktura wsparcia projektu obejmuje udział kompetentnych jednostek administracji UMB (Właściciela Projektu) w procesie merytorycznego wsparcia zarządzania Projektem, w tym:

- Dział Finansowo- Księgowy,
- Dział Organizacji i Kontroli,
- Sekcja Wyposażenia Inwestycyjnego,
- Sekcja ds. Zamówień Publicznych.

O zakresie wsparcia Projektu decyduje Komitet Sterujący w ramach przydzielania do Projektu zasobów wymaganych przez Plan Projektu/Plany Etapów. W takim przypadku Komitet Sterujący określa zakres zadań do realizacji w ramach zarządzania projektem przez:

- przydzielone Struktury Wsparcia,
- udział w procesie realizacji Projektu Użytkownika Beneficjenta Końcowego Projektu – odpowiedzialnego za określenie potrzeb na etapie definiowania efektów rzeczowych Projektu,
- kontakt i współpracę Użytkownika z zespołem projektowym (Wykonawcą projektu budowlanego i projektów wykonawczych) i Działem Inwestycji (Seksją Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Sekcją Dokumentacji i Rozliczeń Inwestycji),
- monitorowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalności, jakości oraz standardów użytkowania (w szczególności uzgodnienie wymagań w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, techniczno-technologicznych, użytkowych na etapie koncepcji wielobranżowej, w tym uzgodnienie przejściowej oraz docelowej alokacji Klinik i obiektów technicznych Szpitala na etapie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i planowania sieciowego Projektu) oraz opracowanie wykazów wymaganego wyposażenia, wraz ze sporządzeniem Opisu Przedmiotu Zamówienia/OPZ/ i udział na etapie zagospodarowania efektów rzeczowych projektu / odbiór etapu, odbiór końcowy, wdrożenie /,
- nadzór Projektu – niezależny od Z-cy Kanclerza ds. Technicznych, Działu Inwestycji (Seksja Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Sekcja Dokumentacji i Rozliczeń Inwestycji).

Zakres nadzoru obejmuje:

- ocenę zgodności realizacji projektu z Programem Medycznym; założeniami Projektu, w tym wytycznymi Użytkownika,
- ocenę kontroli zagrożeń,

- ocenę właściwości realizacji procedur, w tym w zakresie Wsparcia Projektu, przestrzegania wymagań i ograniczeń prawnych, prawidłowości sporządzania i prowadzenia dokumentacji Projektu, w tym dokumentacji finansowej.

Nadzór Projektu pozostaje w dyspozycji Komitetu Sterującego.

§ 3

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kontaktuje się w imieniu Projektu z otoczeniem zewnętrznym, w tym w zakresie promocji Projektu lub rozpowszechniania (udzielania informacji). Rektor sprawuje ogólny nadzór nad realizacją projektu, zatwierdza, na wniosek Komitetu Sterującego, kluczowe dokumenty i etapy Projektu, przedkłada informacje do decyzji Senatu.

Komitet Sterujący odpowiada przed Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za ogólne ukierunkowanie i zarządzanie strategiczne Projektem. Komitet Sterujący posiada uprawnienia decyzyjne i ponosi odpowiedzialność za Projekt w granicach delegowania ich przez Rektora (Zlecenie Przygotowania Projektu).

§ 4

Szczegółowy zakres Zadań Komitetu Sterującego

Komitet Sterujący akceptuje wszystkie główne plany oraz zezwala na wszelkie odchylenia od zatwierdzonych Planów Etapów Projektu w zakresie zatwierdzonych przez Rektora tolerancji dla Projektu. W tym zakresie, w przypadkach wynikających z delegowanych uprawnień Komitet Sterujący dokonuje rekomendacji, do decyzji Rektora. Komitet ostatecznie akceptuje i przedstawia do zatwierdzenia przez Rektora (Właściciela Projektu) zakończenie każdego etapu Projektu i zezwala na rozpoczęcie etapu następnego. Zapewnia, aby zostały przydzielone niezbędne zasoby oraz jest arbitrem we wszelkich konfliktach w Projekcie i negocjuje rozwiązania problemów dotyczących projektu i podmiotów zewnętrznych.

1. Komitet Sterujący na etapie Planowania Projektu:

- 1/ zezwala na rozpoczęcie Projektu przez akceptację Założeń Programu Inwestycji,
- 2/ potwierdza z Rektorem tolerancje dla projektu,
- 3/ określa zewnętrzne ograniczenia Projektu, np. nadzór jakości, nadzór finansowy,
- 4/ akceptuje kompletny Plan Projektu, zapewniając jego zgodność z odpowiednimi standardami i polityką Uniwersytetu Medycznego /programem medycznym oraz potrzebami użytkownika USK UMB, a także z wszelkimi zawartymi umowami

w ramach projektu,

5/ przydziela dla Projektu zasoby wymagane przez Plan Projektu/ Plany Etapów.

2. Komitet Sterujący w trakcie realizacji Projektu:

- 1/ zapewnia ogólne wytyczne i strategiczne zarządzanie Projektem, zapewniając, aby przebiegał on w określonych ramach wynikających z zatwierdzonego Planu Projektu, harmonogramów realizacji Projektu i ze zdefiniowanych ograniczeń,
- 2/ dokonuje przeglądu każdego zakończonego etapu prac, akceptuje jego zakończenie rekomenduje do zatwierdzenia przez Rektora oraz zezwala na przejście do następnego etapu,
- 3/ dokonuje przeglądu i zatwierdzenia Planów Etapów oraz Planów Nadzwyczajnych, w zakresie wymaganym uzyskuje decyzję Rektora,
- 4/ pełni rolę „właściciela” zidentyfikowanych zagrożeń /ryzyka/, zgodnie z delegowaniem na etapie planu Projektu/ Planów Etapów – oznacza to odpowiedzialność za monitorowanie zagrożenia oraz doradzanie Z-cy Kanclerza ds. Technicznych w przypadku zmian statusu zagrożenia /w szczególności w przypadku zagrożeń pozostających poza kontrolą Z-cy Kanclerza ds. Technicznych/, a także podejmuje w razie potrzeby działania mające na celu łagodzenie zagrożenia,
- 5/ zezwala na wprowadzanie zmian, w tym w zakresie niezbędnym/ poza zatwierdzonymi tolerancjami dla Projektu, uzyskuje decyzję Rektora,
- 6/ zapewnia zgodność projektu z dyrektywami Rektora i/lub Senatu UMB.

3. Komitet Sterujący na końcu Projektu:

- 1/ nadzoruje prawidłowość wykonania Projektu i dostarczenia wszystkich produktów Projektu,
- 2/ nadzoruje spełnienie wszystkich Kryteriów Akceptacji,
- 3/ akceptuje Raport Końcowy Projektu i rekomenduje jego przyjęcie Rektorowi i/lub Senatowi UMB,
- 4/ podejmuje decyzje dotyczące Zaleceń Działań Następczych oraz przekazuje je właściwemu kierownictwu,
- 5/ przekazuje powiadomienie o zamykaniu Projektu Rektorowi i Senatowi UMB.

Komitet Sterujący jest „właścicielem” procesu Zarządzania Strategicznego Projektem. Komitet Sterujący ponosi ostateczną odpowiedzialność za zagwarantowanie, że Projekt prowadzony jest w sposób właściwy, zapewniający dostarczenie pożądanego rezultatu

o wymaganej jakości, w celu zrealizowania założeń Programu Medycznego i uzasadnienia ekonomicznego /ocena ekonomicznej efektywności inwestycji/ przedstawionego w Planie Projektu. W zależności od złożoności oraz ryzyka Projektu Komitet Sterujący może podjąć decyzję o delegowaniu niektórych obowiązków związanych z Nadzorem Projektu. Komitet Sterujący podejmuje decyzje w drodze konsensusu, w przypadku braku konsensusu ostateczna decyzja należy do Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

§ 5

Szczegółowy Zakres Obowiązków Przewodniczącego Komitetu Sterującego:

1. Organizuje pracę, posiedzenia Komitetu Sterującego i przewodniczy im. W razie nieobecności Przewodniczącego pracom Komitetu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.
2. Nadzoruje opracowywanie Założeń Planu Projektu oraz Oceny Efektywności Ekonomicznej Projektu.
3. Akceptuje główne założenia Projektu: harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu, /koszty nadzoru Inwestorskiego i rozliczenia Inwestycji/, akceptuje wydatki oraz monitoruje i kontroluje postępy Projektu w ramach oceny końcowej każdego z etapów Projektu.
4. Monitoruje i analizuje ryzyka Projektu we współpracy z Z-cą Kanclerza ds. Technicznych, przeciwdziała, w ramach prac Komitetu Sterującego, zagrożeniom i ogranicza wpływ zagrożeń na jakość Projektu.
5. Organizuje i monitoruje pracę Zespołów Wsparcia na etapie przygotowania, realizacji i zakończenia Projektu, w tym w zakresie udziału Beneficjenta Końcowego/ Użytkownika USK.
6. Dokonuje, w ramach prac Komitetu Sterującego, przeglądu i akceptacji Planów Etapów oraz Planów Nadzwyczajnych, w zakresie wymaganym uzyskuje decyzję Rektora. Zapewnia zgodność projektu z dyrektywami Rektora i/lub Senatu UMB.
7. Deleguje zalecenia Kierownictwu Projektu/ Z-cy Kanclerza ds. Technicznych przyszłych działań związanych z Projektem, w przypadku przekroczenia określonych granic tolerancji Projektu /terminy, zakres rzeczowy, finansowanie Projektu/.
8. Deleguje zalecenia i zadania Strukturze Wsparcia Projektu.
9. Akceptuje i rekomenduje Rektorowi do zatwierdzenia raporty z poszczególnych etapów Projektu zgodnie z Planem Projektu i harmonogramem.

10. Akceptuje Raport Końcowy Projektu i dokumentację zamknięcia Projektu i rekomenduje do zatwierdzenia Rektorowi;
11. Podejmuje decyzję o skierowaniu raportów, w tym raportu Końcowego Projektu do Rektora i/lub Senatu UMB.

§ 6

Zarządzanie operacyjne projektem

Odpowiedzialnym za zarządzanie projektem na poziomie operacyjnym jest Z-ca Kanclerza ds. Technicznych.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 72/08 Rektora UMB oraz Zarządzenie Rektora Nr 10/09 UMB.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Nikliński